Date 9/08/04 Page 1/4
By JLP & RZ
Job No.

Bench Mark
Level Run
Info.

BC CONSULTANTS, INC.
Engineers-Architects-Surveyors

+	H.I.	−		BM	
				1141.95	USGS Monument (P-13)
2.36		7.41			
	⊙				
4.75		8.96			
	⊙				
3.44		8.42			
	⊙				
4.20		2.88			
				1129.22	[BM] "M" in Mueller on Fire Hydrant @ SW Cor. of South Ave & Neosho St.
0.98		10.22			
	⊙				
2.30		8.18			
	⊙				
9.01		1.30			
	⊙				
4.34		4.66			
	⊙				
8.35		1.07			
				1128.58	[BM] "M" in Mueller on Fire Hydrant @ SW Cor. of Kansas Ave. & Congress St.
1.22				1128.57	(Adjusted -0.01 for loop)
	⊙				

Date 9/08/04 Page 2/4
By JP & RZ
Job No.

Bench Mark
Level Run
Info.

BC CONSULTANTS, INC.
Engineers Architects Surveyors

	+	H.I.	−		BM	
					1128.58	[BM] "M" in Mueller on Fire Hydrant
					1128.57	@ SW Cor. of Kansas Ave & Congress St.
	1.22		9.09			(Adjusted -0.01 for loop)
		⊙				
	0.97		10.12			
		⊙				
	5.14		6.10			
		⊙				
	3.62		0.77			
		⊙				
	9.01		2.64			
					1119.82	KDOT BM# 95 Sq. Cut on W.
						end Hdwl @ N.E. Cor.
						Commercial St. & Logan Ave.

Date 9/08/04 Page 3/4
By JP & RZ
Job No.

Bench Mark
Level Run
Info.

BC CONSULTANTS, INC.
Engineers-Architects-Surveyors

	+	HI	−		BM	
					1119.82	KDOT BM #95 Sq. Cut on W. end Hdwl. @ N.E. Cor. Commercial St. & Logan Ave.
	1.18		10.46			
		⊙				
	4.50		4.01			
		⊙				
	6.67		1.21			
		⊙				
	9.90		3.14			
		⊙				
	7.82		2.91			
					1128.56 ↕ 1128.51	[BM] "M" in Mueller on Fire Hydrant @ SW Cor. of Kansas Ave & Congress St. (Adjusted +0.01 for loop)
	1.05		9.70			
		⊙				
	6.30		9.13			
		⊙				
	1.88		2.57			
		⊙				
	8.25		1.94			
		⊙				
	8.36		2.04			
					1129.02 ↕ 1129.03	[BM] "M" in Mueller on Fire Hydrant @ SW Cor. of South Ave & Neosho St. (Adjusted +0.01 for loop)
	3.00					
		⊙				

Date 9/08/04 Page 4/4
By JP & RZ
Job No.

Bench Mark
Level Run
Info.

BC CONSULTANTS, INC.
Engineers-Architects-Surveyors

	+	HI	−		BM	
					1129.00	(BM) "M" in Mueller on Fire Hydrant
					(1129.00)	@ SW Cor. of South Ave & Neosho St.
	3.00		3.26			(Adjusted +0.01 for loop)
		⊙				
	8.24		2.45			
		⊙				
	7.38		5.11			
		⊙				
	6.70		1.57			
					1141.95	USGS Monument (P-13)